

## MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa \_\_\_\_\_, estabelecida no endereço \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado de \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, propõe fornecer à Câmara Municipal de Senador José Bento/MG.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Senador Jose Bento - MG					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					DATA:		
LOCAL: PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, Nº54 - CENTRO - SENADOR JOSE BENTO - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS				( X )	DIRETA	( )	INDIRETA
				LDI			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
<b>SERVIÇOS PARA MELHORIAS DO AMBIENTE DE FRENTE COM A COZINHA</b>							
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS BINDEIX INCOLLOR SENDO ELA DE 8MM A 10 MM COM PARTE FIXA ,ABERTURA CENTRAL,COM PUXADORES E FECHADURA CONFORME MODELO DAS JANELAS EXISTENTES (02 UNIDADES )	m²	8,4				
2	FABRICAÇÃO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE BLINDEX INCOLLOR SENDO ELA DE 8MM A 10MM COM PARTE FIXA E ABERTURA NA PARTE CENTAL ,COM PUXADORES, FECHADURA E FAIXA CONFORME MODELO DAS PORTAS EXISTENTES (01)	m²	5,25				

3	FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA COM FECHAMENTO EM BLINDEX INCOLLOR DE 8MM A 10MM CONFORME A PORTA A SER INSTALADA.	m <sup>2</sup>	2,26			
4	FECHAMENTO DE VÃO DA PAREDE DE FRENTE COM A COZINHA, COM CHAPISCO E RECOBO.	M2	10			
5	REBOCO COM CHAPISCO NA PARTE ONDE SERA INSTALADA AS JANELAS NA PARTE DE BAIXO SENDO DOS DOIS LADOS.	M2	12			
6	INSTALAÇÃO DE 2 ASSOLEIRAS SENDO UMA EM CADA VAO DAS JANELAS A SEREM INSTALADAS	M2	1.0			
7	REMOÇÃO DO TANQUE, COM INSTALAÇÃO DE UM NOVO TANQUE EM LOUÇA ,SERVIÇO COM INSTALAO DE TONEIRA E SAIDA DA AGUA (DISTRIBUICAO)	UNI	01			
8	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 2 TOMADAS, 2 INTERRUPTORES, 2 BOCAL DE ENERGIA.	UNI				
9	PINTURA DO CHÃO COM RESINA DO AMBIENTE EM FRENTE A COZINHA	M2	28			
10	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR, E TINTA ACRILICA NAS PAREDES ONDE FOI REALIZADO OS REBOCO E FECHAMENTOS (COR CORFOME EXISTENTE NAS PAREDES EXTERNAS )	M2	22			
<b>SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO DA AREA EXTERNA DA CÂMARA</b>						

1	PINTURA COM TINTA PISO EM DUAS DE MAOS NO PISO DA PARTE EXTERNA , INCLUINDO O AMBIENTE EM FRENTE A COZINHA.( TINTA DE PRIMEIRA LINHA).	M2	360			
<b>INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NO PREDIOS DA CÂMARA</b>						
1	CORRIMAO CHUMBADO NA PARTE DA CALÇADA COM TUBO DE 1,5 CONFORME EXIGENCIA , SERVIÇO COM MONTAGEM , INTALAÇÃO E PINTURA (PROXIMO A ENTRADA SUPERIOR DA CAMARA )	UNI	3M LINEAR			
2	CORRIMAO NAS (2) PARTES DO PORTAO EXTERNO DA ENTRADA DE ACESSO AO PRIMEIRO PISO DA CAMARA, COM CHUMBADORES NA PARTE DE BAIXO, SERVIÇO COM MONTAGEM , INSTALAÇÃO E PINTURA.	UNI	3M LINEAR			

Valor total da proposta: R\$ ( \_\_\_\_\_ )

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_ dias

\_\_\_\_\_

Local e data.

\_\_\_\_\_

Responsável